



UOR-Area: Pianificazione, Progettazione, Gestione delle Opere, Operazioni e Sicurezza Portuale

Ufficio: Pianificazione, Progetti e Direzione Lavori

RPA: Stefano Lisi

Estensore e/o Referente: Stefano Lisi

Classificazione: -

Allegati: 1

PEC Protocollo: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

Modalità di trasmissione: pec

Spett.le **R.T.I.**
SALES S.p.A. (mandataria)
FINCOSIT S.r.L. (mandante)
 Via Nizza, 11
 00198 Roma
salesspa@pec.it

Spett.le **ROGEDIL Servizi s.r.l.**
 Via Ada Negri, 66 - 00137 Roma
rogedil@legalmail.it

Oggetto: **Porto di Civitavecchia: "Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche (Il Stralcio): Banchinamento Darsena Servizi"**

Richiesta Proroga del Termine di Esecuzione dei Lavori

- Rif. nota RTI prot. 664 del 18.05.2023 (prot. AdSP 7297_18.05.2023);
- Rif. nota DL prot. 471 del 22.06.2023 (prot. AdSP 8940_22.06.2023);
- Rif. nota AdSP prot. 9120 del 27.06.2023.

Si fa riferimento alle note a margine evidenziate, rappresentando che a seguito dell'istruttoria avviata con la nota prot.9275 del 29.06.2023, con la quale è stato posto al Collegio Consultivo Tecnico il seguente quesito:

"Si chiede al CTT di valutare l'istanza di proroga avanzata dal RTI nota prot.664 del 18.05.2023 al fine di determinare l'ammissibilità, anche parziale della proroga richiesta, con particolare riferimento alle motivazioni addotte riconducibili alla bonifica bellica, eventi meteo e disservizi da parte dei fornitori, anche alla luce della delibera ANAC n.227 del 11.05.2022." lo stesso si è espresso con determina del 19.07.2023.

Il CCT, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'art.6, comma 3 della Legge 120/2020, nonché ai sensi dell'art.5 della Linea guida del CS.LL.PP. del 21.12.2020 ha così determinato:

Il riconoscimento all'appaltatore dei lavori denominati "Primo lotto funzionale opere strategiche (Il stralcio): Banchinamento Darsena Servizi", R.T.I. SALES S.p.A. – FINCOSIT S.r.l., di una proroga rispetto ai termini contrattuali per dare compiuti i lavori a regola d'arte di 120 giorni naturali e consecutivi (compresi i 20 giorni valutati dalla Direzione Lavori) per cause impreviste e imprevedibili e non imputabili alla Stazione Appaltante, all'Appaltatore ed alla Direzione Lavori. Ai sensi dell'art.6, comma 3 della Legge 120/2020, non essendo state manifestate volontà diverse dalle parti, la suddetta determinazione acquisisce "natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del Codice di procedura civile".

In ragione di quanto sopra, considerata l'istanza di proroga avanzata dall'appaltatore, nonché la determina del Collegio Consultivo Tecnico, che costituisce parte integrante della presenta nota, si concede ai sensi dell'art.107, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e smi e dell'art.14 del CSA una proroga di **120 giorni naturali e consecutivi**, rideterminando il termine per l'ultimazione dei lavori al **18.01.2024**.

Fermo restando quanto sopra, si invita comunque codesto spett.le appaltatore a mettere in campo ogni utile e proficua azione al fine di addivenire ad una accelerazione delle lavorazioni, evitando in tal modo la possibilità di accumulare ulteriori ritardi.

L'occasione è gradita per unire distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Lisi

Il Presidente

Dott. Prof. Pino Musolino

www.portidiroma.it

00053 **Civitavecchia**
 Via Molo Vespucci, snc
 Tel. 0766 366 201
 Fax 0766 366 243

00054 **Fiumicino**
 Piazzale Mediterraneo, snc
 Tel. 06 65047931
 Fax 06 6506839

04024 **Gaeta**
 Lungomare Caboto
 Tel 0771 471096
 Fax 0771 712664