



DECRETO N. 328 DEL 3/11/2022

Struttura/Area/Ufficio Proponente: Area Tecnica e Pianificazione delle Opere

OGGETTO: Porto di Civitavecchia - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori previsti nell'intervento denominato "Primo lotto funzionale opere strategiche (II stralcio): Banchinamento Darsena Servizi" - Approvazione Opere Supplementari - Perizia di Variante n.1 art.106, comma 1, lett.b).

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico	Responsabile del procedimento: (nome e cognome)	Data e Firma del Responsabile del Procedimento	Il Dirigente: (nome e cognome)	Data e Firma del Dirigente:
	Ing. Stefano Lisi	<u>28/10/2022</u> 	Ing. Maurizio Marini	<u>31/10/2022</u> 

Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.)

CIG: 870459288D

CUP: J37F17000160005

Allega Modulo Gara

SI

NO

Il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime il VISTO di regolarità contabile sulla base del PARERE espresso del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il quale garantisce il rispetto del principio di integrità del bilancio di Previsione ed il suo effettivo equilibrio economico/finanziario, attestando la disponibilità concreta della provvista finanziaria del capitolo per la copertura del presente atto.

Esercizio Finanziario: 2022

UPB: 2.1.

Capitolo: 0211/30-03

Importo stanziato in competenza: €

Importo a residuo: €

Importo già utilizzato: €

Importo già utilizzato: €

Importo del Decreto € 43.292.199,20


Impegno n. 2003~5741 · 2018~4506 2019~2203 2019~1490 del 

importo stanziato in competenza dopo l'approvazione del presente Decreto: €

Importo a residuo dopo l'approvazione del presente Decreto: €

Visto del Dirigente Ufficio Ragioneria e Bilancio addetto al controllo del budget

Angela Andriani (o delegato)

data 02/11/2022 (firma) 

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile

Angela Andriani (o delegato)

data 2/11/2022 (firma) 

Impegno Pluriennale

Anno 20 __
n.

€

Anno 20 __
n.

€

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile

Angela Andriani (o delegato)

data

(firma)

Proposta di decreto

Numero (Registro Area Finanziaria e Contabile)

n. 157

Data

02/11/2022

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma 

Data 3-11-2022

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino

II DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E PIANIFICAZIONE DELLE OPERE E IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.e ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n.1 del 11.01.2021 di nomina ad interim della Dott.ssa Angela Andriani a Dirigente dell'Area Finanziaria e Contabile di questa AdSP;
- VISTO il Decreto del Presidente n.36 del 15.02.2021 di nomina del Dott. Paolo Riso a Segretario Generale di questa AdSP;
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- VISTO il D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 concernente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge n.120 del 11.09.2020;
- VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n.77 concernente "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (cosiddetto decreto semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181);
- VISTO il Decreto del Presidente n. 130 del 01.06.2021 con il quale è stato approvato il quadro economico dell'intervento denominato "Primo lotto funzionale opere strategiche (II stralcio): Banchinamento Darsena Servizi", aggiornato a seguito dell'attività di verifica preventiva della progettazione esecutiva, per l'importo invariato di € 36.103.273,98 di cui € 14.569.874,01 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza ed € 21.533.399,97 per somme a disposizione, nonché è stato approvato il quadro economico dell'intervento generale denominato "Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche (II Stralcio)", per l'importo complessivo invariato pari ad € 43.292.199,20;

- **CONSIDERATO** che con il medesimo Decreto è stata trovata la copertura economica nelle somme a disposizione del quadro, ad alcune opere ritenute funzionali all'intervento principale e in particolare all'intervento denominato "Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto) – Approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e i relativi cerchi di evoluzione" per un importo pari ad € 2.650.000,00;
- **VISTO** il Decreto del Presidente n.124 del 30.03.2022, con il quale l'intervento "Primo lotto funzionale opere strategiche (II stralcio): Banchinamento Darsena Servizi" è stato affidato al R.T.I. Sales S.p.A. (mandataria) - Fincosit S.r.l. (mandante) con sede legale in Via Nizza, 11 – 00198 Roma C.F. 01542280589 e P.I. 01005681000, per un importo complessivo di € 12.210.745,78, di cui € 11.999.534,14 per lavori a corpo al netto dell'offerta ed accettato ribasso d'asta del 16,430 %, ed € 211.211,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui € 143.164,82 per oneri della sicurezza specifici a corpo ed € 68.046,82 per oneri della sicurezza COVID-19 a misura;
- **VISTO** che in data 16.05.2022 è avvenuta la consegna parziale dei lavori in via d'urgenza;
- **PRESO ATTO** del Decreto-legge n.50 del 17.05.2022 "Disposizioni urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
- **VISTA** la Determina di efficacia n.03 del 20.07.2022 emessa ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.lgs. n.50/2016 e smi;
- **VISTO** che con Decreto del Presidente n.256 del 01.08.2022, nelle more della definizione del finanziamento, è stato approvato il nuovo importo dell'intervento denominato "Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto) - Approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione-1°lotto", per un importo pari a complessivi € 4.051.255,24, di cui € 4.041.619,17 ed € 9.636,07 per oneri della sicurezza specifici, che ha subito un importante incremento determinato anche dall'intervenuto aggiornamento dei prezziari di riferimento, nonché è stato approvato il relativo quadro economico di spesa generale per l'importo di € 4.683.795,50, al fine di dar corso alle successive fasi attuative;
- **CONSIDERATO** che con nota interna del 10.08.2022, il Dirigente dell'Area Tecnica e P.O., per le motivazioni dettagliatamente esposte nella nota richiamata, ha rappresentato che l'esecuzione dei lavori di dragaggio delle banchine commerciali 23-24-25 e del cerchio di evoluzione antistante alle stesse, nonché l'esecuzione dei lavori di rifiorimento della scogliera nel tratto sud dell'ampliamento antemurale C. Colombo sono interventi prioritari per questa Amministrazione, legati ad esigenze di sicurezza e di operatività e competitività portuale, invitando il RUP alla verifica della possibilità di



applicare la previsione normativa dell'art.106, comma 1, lett. B) del D.lgs. 50/2016 e smi e predisporre quanto necessario per l'approvazione della perizia di variante;

- VISTO il contratto d'appalto rep.n.16102 del 23.09.2022;
- VISTO il verbale di consegna definitiva dei lavori redatto ai sensi dell'art.5 del DM 49/2018, sottoscritto in data 26.09.2022;
- VISTO il progetto redatto dall'ufficio progetti dell'Ente denominato "Opere Supplementari – Adeguamento Vasca di Colmata Nord e Messa in Sicurezza mediante rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud)" redato, utilizzando per la definizione dei nuovi prezzi non presenti nel progetto esecutivo a base di gare, il prezzo Regionale Lazio edizione gennaio 2022 per un importo complessivo € 5.106.505,33, di cui € 4.051.258,97 per adeguamento vasca di colmata nord, € 1.038.058,37 per rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud) ed € 17.187,99 per oneri della sicurezza specifici;
- VISTA la nota AdSP prot. 11857 del 05.10.2022 con la quale è stato trasmesso il progetto al RTI, richiedendo di fare le proprie valutazioni tecniche, nonché confermare la disponibilità all'esecuzione delle ulteriori lavorazioni, di cui al progetto trasmesso;
- VISTA la nota del RTI prot.1334, rubricata al protocollo dell'Ente n.12073 del 13.10.2022, con la quale ha confermato la disponibilità e capacità della scrivente all'esecuzione delle opere di variante, nonché ha rappresentato alcune criticità in relazione al prezzo utilizzato per la valutazione dei nuovi prezzi non compresi nel progetto esecutivo posto a base di gara ed ha altresì avanzato una proposta migliorativa al progetto limitatamente alla modalità costruttiva della banchina temporanea di accosto;
- VISTO il progetto dell'ufficio progetti dell'Ente denominato "Opere Supplementari – Adeguamento Vasca di Colmata Nord e Messa in Sicurezza mediante rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud)" redato, utilizzando per la definizione dei nuovi prezzi non presenti nel progetto esecutivo a base di gare, il prezzo Regionale Lazio edizione luglio 2022 per un importo complessivo € 6.373.292,65, di cui € 4.736.790,62 per adeguamento vasca di colmata nord, € 1.619.314,04 per rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud) ed € 17.187,99 per oneri della sicurezza specifici;
- VISTA la nota AdSP prot.12366 del 18.10.2022 con la quale prende atto e recepisce le osservazioni riferite all'utilizzo del prezzo Regione Lazio 2022 edizione luglio, per la valutazione dei nuovi prezzi non compresi nel progetto esecutivo posto a base di gara, nonché accoglie positivamente la proposta migliorativa, che produce un sensibile risparmio economico e permette



altresì di poter riutilizzare i cassoni per impieghi futuri e trasmette il nuovo computo metrico di variante il quale recepisce la proposta migliorativa e adegua i prezzi al prezzario sopra citato, per un importo complessivo € 5.754.594,16, di cui € 4.135.280,12 per adeguamento vasca di colmata nord, € 1.619.314,04 per rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud) ed € 17.187,99 per oneri della sicurezza specifici;

- VISTA la nota del RTI prot. 1391, rubricata al protocollo dell'Ente n.12646 del 24.10.2022, con la quale ha trasmesso gli elaborati grafici e la relazione di calcolo, sottoscritti dal progettista, afferenti alle lavorazioni oggetto di proposta migliorativa, nonché richiede una verifica alle quantità imputate alla tariffa di computo art.F02.02.016 del CME;
- VISTO il progetto denominato "Opere Supplementari – Adeguamento Vasca di Colmata Nord e Messa in Sicurezza mediante rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud)" redatto dall'ufficio progetti dell'Ente per le parti di opere afferenti all'impermeabilizzazione della vasca di colmata e del rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo e redatto invece dal RTI per la parte di banchinamento della vasca di colmata nord, per un importo complessivo € 5.815.904,08, di cui € 4.196.590,04 per adeguamento vasca di colmata nord, € 1.619.314,04 per rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud), oltre € 17.187,99 per oneri della sicurezza specifici;
- VISTO l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi e gli allegati ad esso richiamati del 25.10.2022 sottoscritto dall'appaltatore RTI Sales – Fincosit dal Direttore Lavori e dal RUP;
- CONSIDERATO altresì che l'importo complessivo lordo delle opere di variante, risentono dell'aumento dei prezzi dovuti dal caro materiali e dall'attuazione delle disposizioni di cui al DL - 50 del 17.05.2022 per un importo pari ad € 1.705.101,68, per un'incidenza circa del 12% rispetto all'importo posto a base di gare al netto degli oneri della sicurezza;
- CONSIDERATO che con Decreto Interministeriale n. 252 del 10.08.2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 7.09.2022 al n. 2428 il MIMS ha finanziato l'intervento denominato "Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto) - Approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione-1°lotto" come sopra citato e che pertanto è possibile liberare l'importo di € 2.650.000,00 dalla voce di quadro economico "opere complementari" dell'intervento "Primo lotto funzionale opere strategiche (II stralcio): Banchinamento Darsena Servizi" dove lo stesso era stato temporaneamente impegnato con il Decreto del Presidente n. 130 del 01.06.2021;
- VISTO che, a seguito delle sopraggiunte esigenze legate agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e così come stabilito dall'art.26 comma 1 del DL 50/2022, è stato possibile rimodulare il



quadro economico di cui sopra attingendo agli importi ancora disponibili tra le somme a disposizione, alla voce “Opere Complementari” e “Ribasso d’asta”;

- CONSIDERATO CHE con Determina Direttoriale DVA-DEC-2017-00003 del 12/01/2017, emessa sulla base del parere n. 2273 del 20/12/2016 della CT- VIA e VAS, il MATTM ha determinato, in merito alla Verifica di Attuazione - Fase 2 , inerente il progetto “Opere strategiche per il porto di Civitavecchia - 1°lotto funzionale -prolungamento antemurale Colombo, darsene Servizi e traghetti”, la parziale positiva conclusione delle attività di verifica e controllo, prevedendo ulteriori prescrizioni finalizzate alla compensazione degli impatti ascrivibili al complesso delle opere di cui al vigente PRP di Civitavecchia;
- CONSIDERATO altresì che, stante il carattere di sperimentazione ed innovazione dei proposti interventi di compensazione e mitigazione ambientale di cui al punto precedente, l’ADSP intende avvalersi del supporto tecnico scientifico di prestigiosi centri di Ricerca ed Università per la realizzazione del progetto denominato “Renovate- Approccio ecosistemico alla valutazione e implementazione di azioni di compensazione e mitigazione in ambiente marino: il caso dell’hub portuale di Civitavecchia”, da realizzarsi congiuntamente in piena ed effettiva collaborazione;
- CONSIDERATO che oltre al budget di progetto, saranno a carico di questa AdSP ulteriori somme per svolgere le attività di sua competenza, funzionali al perseguimento dei suddetti obiettivi di ricerca e a tal fine viene incrementata la voce “Opere di ottemperanza ambientali” del Q.E.;
- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,

PROPONGONO

AL SEGRETARIO GENERALE

Di esprimere parere favorevole sul presente provvedimento, necessario:

1. all’approvazione del progetto denominato “Opere Supplementari – Adeguamento Vasca di Colmata Nord e Messa in Sicurezza mediante rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud)” redatta, utilizzando per la definizione dei nuovi prezzi non presenti nel progetto esecutivo a base di gara, il prezzario Regionale Lazio edizione luglio 2022 la cui progettazione esecutiva è stata elaborata dall’ufficio progetti dell’Ente per le parti di opere afferenti



all'impermeabilizzazione della vasca di colmata e del rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo ed elaborata invece dal RTI per la parte di banchinamento della vasca di colmata nord (proposta migliorativa), per un importo complessivo € 5.815.904,08, di cui € 4.196.590,04 per adeguamento vasca di colmata nord, € 1.619.314,04 per rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud) oltre € 17.187,99 per oneri della sicurezza specifici, con un sensibile risparmio economico per l'Amministrazione pari ad € 557.388,57, rispetto alla proposta progettuale inizialmente elaborata;

2. all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera – opere supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.b) del D.lgs. e smi del “Primo lotto funzionale opere strategiche (II stralcio): Banchinamento Darsena Servizi” per un importo complessivo netto pari ad 4.877.539,03, di cui € 3.507.090,30 per adeguamento vasca di colmata nord, € 1.353.260,74 per rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud) oltre € 17.187,99 per oneri della sicurezza specifici, con un'incidenza pari al 39,94% sull'importo contrattuale, di cui circa il 12% dovuto all'applicazione del DL 50/2022, ovvero all'uso del prezzario Regionale Lazio edizione luglio 2022;

3. all'approvazione del nuovo importo complessivo dei lavori a seguito della perizia di variante opere complementari, di cui all'articolo precedente che ammonta a complessivi € 17.088.284,81 di cui € 160.352,81 per oneri della sicurezza specifici a corpo ed € 68.046,82 per oneri della sicurezza COVID – 19 a misura, la cui copertura economica sarà garantita nelle somme a disposizione del quadro economico di spesa generale dell'intervento, mantenendo invariata la spesa complessiva già stanziata;


4. all'approvazione del quadro economico dell'intervento generale denominato “Primo lotto funzionale opere strategiche (II stralcio)” per l'invariato importo di € 43.292.199,20, rimodulato a seguito delle nuove esigenze, che allegato al presente decreto ne forma parte integrante.

Civitavecchia, _____

Dirigente Area Tecnica e Pianificazione Opere
Dott. Ing. Maurizio Marini



Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Stefano Lisi



IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;
- VISTO l’art.10, comma 4, lettera c) della Legge 28.01.1994, n. 84 dove viene stabilito che il Segretario Generale “cura gli atti di competenza del Presidente...”;
- VISTO il Decreto del Presidente n.1 del 11.01.2021 relativo alla nomina ad interim della Dott.ssa Angela Andriani a Dirigente dell’Area Finanziaria e Contabile di questa AdSP;
- VISTO il Decreto del Presidente n.36 del 15.02.2021 di nomina del Dott. Paolo Riso a Segretario Generale di questa AdSP;
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 concernente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in legge n.120 del 11.09.2020;
- VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n.77 concernente “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cosiddetto decreto semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181);
- RITENUTO condivisibile quanto rappresentato dal Dirigente dell’Area Tecnica e Pianificazione delle Opere/Responsabile del Procedimento con Proposta di cui infra;
- VERIFICATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti dagli Organi di questa AdSP;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del presente provvedimento assumendosene la titolarità ai sensi dell'art. 10, comma 4) lett. c) L.84/1994 e per l'effetto

PROPONE AL PRESIDENTE

Di esprimere parere favorevole sul presente provvedimento, necessario:

1. all'approvazione del progetto denominato "Opere Supplementari – Adeguamento Vasca di Colmata Nord e Messa in Sicurezza mediante rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud)" redatta, utilizzando per la definizione dei nuovi prezzi non presenti nel progetto esecutivo a base di gara, il prezzo Regionale Lazio edizione luglio 2022 la cui progettazione esecutiva è stata elaborata dall'ufficio progetti dell'Ente per le parti di opere afferenti all'impermeabilizzazione della vasca di colmata e del rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo ed elaborata invece dal RTI per la parte di banchinamento della vasca di colmata nord (proposta migliorativa), per un importo complessivo € 5.815.904,08, di cui € 4.196.590,04 per adeguamento vasca di colmata nord, € 1.619.314,04 per rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud) oltre € 17.187,99 per oneri della sicurezza specifici, con un sensibile risparmio economico per l'Amministrazione pari ad € 557.388,57, rispetto alla proposta progettuale inizialmente elaborata;
2. all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera – opere supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.b) del D.lgs. e smi del "Primo lotto funzionale opere strategiche (II stralcio): Banchinamento Darsena Servizi" per un importo complessivo netto pari ad 4.877.539,03, di cui € 3.507.090,30 per adeguamento vasca di colmata nord, € 1.353.260,74 per rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud) oltre € 17.187,99 per oneri della sicurezza specifici, con un'incidenza pari al 39,94% sull'importo contrattuale, di cui circa il 12% dovuto all'applicazione del DL 50/2022, ovvero all'uso del prezzo Regionale Lazio edizione luglio 2022;

3. all'approvazione del nuovo importo complessivo dei lavori a seguito della perizia di variante opere complementari, di cui all'articolo precedente che ammonta a complessivi € 17.088.284,81 di cui € 160.352,81 per oneri della sicurezza specifici a corpo ed € 68.046,82 per oneri della sicurezza COVID – 19 a misura, la cui copertura economica sarà garantita nelle somme a disposizione del quadro economico di spesa generale dell'intervento, mantenendo invariata la spesa complessiva già stanziata;
4. all'approvazione del quadro economico dell'intervento generale denominato "Primo lotto funzionale opere strategiche (Il stralcio)" per l'invariato importo di € 43.292.199,20, rimodulato a seguito delle nuove esigenze, che allegato al presente decreto ne forma parte integrante.
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel portale aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Civitavecchia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Rizzo

IL PRESIDENTE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020, con il quale il Dott. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (AdSP);
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 concernente “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito in legge n.120 del 11.09.2020;
- VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n.77 concernente “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cosiddetto decreto semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181);
- PRESO ATTO che il Dirigente dell’Area Tecnica e Pianificazione delle Opere/Responsabile del Procedimento proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all’art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole del Segretario Generale sia per la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento che della rispondenza dello stesso agli indirizzi degli Organi di questa AdSP e che sottoscrivendolo se ne assume la titolarità;
- VERIFICATA l’apposizione del visto di regolarità contabile e del visto di copertura economica del presente provvedimento da parte dell’Area Finanziaria e Contabile.

DECRETA

ART. 1

È approvato il progetto denominato “Opere Supplementari – Adeguamento Vasca di Colmata Nord e Messa in Sicurezza mediante rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud)” redatta, utilizzando per la definizione dei nuovi prezzi non presenti nel progetto esecutivo a base di gara, il prezzario Regionale Lazio edizione luglio 2022 la cui progettazione esecutiva è stata elaborata dall’ufficio progetti dell’Ente per le parti di opere afferenti all’impermeabilizzazione della vasca di colmata e del rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo ed elaborata invece dal RTI per la parte di banchinamento della vasca di colmata nord (proposta migliorativa), per un importo complessivo € 5.815.904,08, di cui € 4.196.590,04 per adeguamento vasca di colmata nord, € 1.619.314,04 per rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud) oltre € 17.187,99 per oneri della sicurezza specifici, con un sensibile risparmio economico per l’Amministrazione pari ad € 557.388,57, rispetto alla proposta progettuale inizialmente elaborata.

ART. 2

È approvata la perizia di variante in corso d’opera – opere supplementari, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.b) del D.lgs. e smi del “Primo lotto funzionale opere strategiche (II stralcio): Banchinamento Darsena Servizi” per un importo complessivo netto pari ad 4.877.539,03, di cui € 3.507.090,30 per adeguamento vasca di colmata nord, € 1.353.260,74 per rifiorimento raccordo Antemurale C. Colombo (intervento sud) oltre € 17.187,99 per oneri della sicurezza specifici, con un’incidenza pari al 39,94% sull’importo contrattuale, di cui circa il 12% dovuto all’applicazione del DL 50/2022, ovvero all’uso del prezzario Regionale Lazio edizione luglio 2022.

ART. 3

È approvato il nuovo importo complessivo dei lavori a seguito della perizia di variante opere complementari, di cui all’articolo precedente che ammonta a complessivi € 17.088.284,81 di cui € 160.352,81 per oneri della sicurezza specifici a corpo ed € 68.046,82 per oneri della sicurezza COVID – 19 a misura, la cui copertura economica sarà garantita nelle somme a disposizione del quadro economico di spesa generale dell’intervento, mantenendo invariata la spesa complessiva già stanziata

ART. 4

È approvato il quadro economico per l’immutato importo di € 36.103.273,98, rimodulato a seguito delle nuove esigenze, che allegato al presente decreto ne forma parte integrante.

ART. 5

È approvato il quadro economico dell'intervento generale denominato "Primo lotto funzionale opere strategiche (II stralcio)" per l'invariato importo di € 43.292.199,20, rimodulato a seguito delle nuove esigenze, che allegato al presente decreto ne forma parte integrante.

ART.6

Di pubblicare il presente Decreto sul sito internet istituzionale dei questa AdSP, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dell'art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. del 14.03.2013 n.33 e s.m.i..

Il presente decreto è composto da n. 13 pagine e da n.2 allegati nei termini indicati.

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino


OGGETTO: Porto di Civitavecchia - "Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche (Il Stralcio)": Banchinamento Darsena Servizi
Quadro economico di spesa Perizia di Variante Art.106, comma 1 lett.b) D.lgs.50/2016

A	LAVORI				
a.1	importo lavori a corpo sottoposti a ribasso d'asta di cui per incidenza della mano d'opera	€	14.358.662,37		
a.2	importo oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta (a corpo)	€	2.289.404,77		
a.3	importo oneri della sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta (a misura)	€	143.164,82		
	ribasso d'asta	€	68.046,82		
		16,43%	2.359.128,23		12.210.745,78
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€			
A_PdV1	LAVORI SUPPLEMENTARI art.106, comma 1, lett.b) D.lgs 50/2016 e smi				
a.1_PdV1	importo lavori a corpo sottoposti a ribasso d'asta_Perizia di variante art.106, comma 1, lett.b)	€	4.196.590,04		
	importo lavori a misura sottoposti a ribasso d'asta_Perizia di variante art.106, comma 1, lett.b)	€	1.619.314,04		
	di cui per incidenza della mano d'opera_Perizia di variante art.106, comma 1, lett.b)	€	1.202.124,98		
a.2_PdV1	importo oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta (a corpo)	€	17.187,99		
a.3_PdV1	importo oneri della sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta (a misura)	€	-		
	ribasso d'asta	€	955.553,04		4.877.539,03
	TOTALE IMPORTO LAVORI PdV1_Opere Supplementari	€			
		16,43%			
	TOTALE IMPORTO LAVORI PdV1_Opere Supplementari	€			4.877.539,03
	NUOVO IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€			17.088.284,81
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.0	per recupero d'asta	€	1.742.923,65		
b.1	Direzione Lavori	€	527.583,14		
b.2	per lavori in economia	€	-		
b.3	per rilievi accertamenti e indagini	€	-		
b.4	per allacciamenti a pubblici servizi	€	-		
b.5	per imprevisti	€	156.278,13		
b.6	Incentivo per progettazione D.L.e contabilità	€	262.257,73		
b.6.1	Incentivo per progettazione D.L.e contabilità_PdV1	€	104.995,66		
b.7	Piano di Monitoraggio clima Acustico	€	-		
b.8	per attività tecnico amministrative di supporto al RUP	€	142.932,55		
b.9	spese per commissioni aggiudicatrici	€	12.000,00		
b.10	spese per pubblicità	€	7.967,98		
b.11	spese per analisi e collaudi	€	43.000,00		
b.12	per IVA	€	-		
b.13	per contributo AVCP	€	800,00		
b.14	opere di ottemperanza ambientali	€	15.011.067,54		
b.15	opere complementari	€	1.003.182,79		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€			19.014.989,17
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€			36.103.273,98

OGGETTO: Porto di Civitavecchia - "Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche (Il Stralcio)"
Rimodulato a seguito di Perizia di Variante Art.106, comma 1 lett.b) D.lgs.50/2016 Banchinamento Darsena servizi

Quadro economico di spesa

"Primo lotto Funzionale OO.SS. (Il Stralcio): Pontile Il Darsena	€	5.474.326,55
"Primo lotto Funzionale OO.SS. (Il Stralcio): Banchinamento Darsena	€	16.859.885,18
oneri sicurezza aggiuntivi	€	395.917,27
TOTALE IMPORTO LAVORI	€	22.730.129,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1	per recupero d'asta	€	2.532.701,34
b.2	per imprevisti	€	435.084,56
b.3	Incentivo per progettazione D.L.e contabilità	€	487.205,21
b.4	Direzione Lavori	€	727.583,14
b.5	Piano di Monitoraggio clima Acustico	€	54.393,07
b.6	per allacciamenti a pubblici servizi	€	12.655,94
b.7	per attività tecnico amministrative di supporto al RUP	€	189.046,24
b.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	7.500,00
b.9	Collaudo	€	64.870,87
b.10	spese per commissioni aggiudicatrici	€	19.337,11
b.11	spese per pubblicità	€	15.842,39
b.12	per IVA	€	-
b.13	per contributo AVCP	€	1.600,00
b.14	opere di ottemperanza ambientali	€	15.011.067,54
b.15	opere complementari	€	1.003.182,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	20.562.070,20

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 43.292.199,20