



DECRETO N. 957 DEL 16/10/2023

Struttura/Area/Ufficio Proponente: **Struttura/Area/Ufficio Proponente: Area Pianificazione, Progettazione, Gestione delle Opere, Operazioni e Sicurezza Portuale/Ufficio Ambiente, Energia e Reti**

OGGETTO: **“Porto di Civitavecchia - Dragaggi manutentivi (primo e secondo lotto) – approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione- Primo lotto” – Perizia di Variante suppletiva.**

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico	Responsabile del procedimento: (nome e cognome)	Data e Firma del Responsabile del Procedimento	Il Direttore: (nome e cognome)	Data e Firma del Dirigente:
	Dott. Giorgio Fersini	<u>9/10/2023</u> 	Ing. Maurizio Marini	<u>09/10/2023</u>

Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.)

CIG: **9554715041**

CUP: **J37G19000020005**

Allega Modulo Gara

SI

NO

Il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime il VISTO di regolarità contabile sulla base del PARERE espresso del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il quale garantisce il rispetto del principio di integrità del bilancio di Previsione ed il suo effettivo equilibrio economico/finanziario, attestando la disponibilità concreta della provvista finanziaria del capitolo per la copertura del presente atto.

Esercizio Finanziario: 2023

UPB: 2.1.

Capitolo: 0211/20_01

Importo stanziato in competenza: €

Importo a residuo: € 6.899.484,64

Importo già utilizzato: €

Importo già utilizzato: €

Importo del Decreto € 5.753.843,51

Impegno n. 2022 1-16/3711

del 16/10/2023

importo stanziato in competenza dopo l'approvazione del presente Decreto: €

Importo a residuo dopo l'approvazione del presente Decreto: €

Visto del Dirigente Ufficio Ragioneria e Bilancio addetto al controllo del budget

Alessandra Amato (o delegato)

data 16.10.2023 (firma)

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile (ad interim)

Angela Andriani (o delegato)

data 16.10.2023 (firma)

Impegno Pluriennale

Anno 20 __
n.

€

Anno 20 __
n.

€

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile (ad interim)

Angela Andriani (o delegato)

data

(firma)

Proposta di decreto

Numero (Registro Area Finanziaria e Contabile)

n. 158

Data

16/10/2023

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 16.10.2023

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED IL DIRETTORE DELL'AREA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, GESTIONE DELLE OPERE, OPERAZIONI E SICUREZZA PORTUALE

- VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n.36 del 15.02.2021 di nomina del Dott. Paolo Riso a Segretario Generale di questa AdSP;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 94 del 24.03.2023 concernente l'Organizzazione della Segreteria Tecnico-Operativa di questa AdSP;
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il D.lgs. n 50/2016 e s.m.i. concernente "Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTO il "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 concernente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge n.120 del 11.09.2020;
- VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n.77 concernente "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (cosiddetto decreto semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181);
- VISTO il Decreto del Presidente dell'AdSP del MTCS n. 351 del 01.12.2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto) - Approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione-1°lotto" ed il relativo quadro economico di spesa generale, rimodulato a seguito delle attività di verifica ai sensi dell'art.26 comma 6 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 6.900.557,77, di cui € 6.097.787,72 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta ed € 10.136,47 per oneri della sicurezza specifici (non soggetti a ribasso d'asta), non imponibile ai fini dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 9, comma 1 n. 6), del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente dell'AdSP del MTCS n.102 del 06.04.2023 con il quale l'intervento in argomento è stato aggiudicato al R.T.I. LA DRAGAGGI S.r.L. (Mandataria)/



SACCHETTI VERGINIO S.r.l. (Mandante), con sede Via Kossut, 6 – 30175 Marghera (VE), per l'importo complessivo di € 5.345.700,73 di cui € 5.335.564,26 per lavori a corpo, al netto dell'offerta ed accettato ribasso del 12,50% oltre ad € 10.136,47 per oneri della sicurezza specifici;

- VISTO il contratto rep. n.17.296, racc. n. 10.128 del 26.06.2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto al R.T.I. La Dragaggi S.r.l. e Sacchetti Verginio S.r.l.;
- VISTO il Verbale di consegna definitiva dei lavori sottoscritto in data 12.07.2023;
- VISTA la nota trasmessa per p.e.o. in data 02.10.2023 con la quale, a seguito delle analisi tecnico economiche effettuate, la DL ha formalizzato al R.U.P. ed al Direttore d'Area una relazione informativa ai fini delle valutazioni di competenza in ordine alla redazione ed approvazione di una perizia di variante per le motivazioni ivi addotte;
- VISTA nota trasmessa per p.e.o. in data 02.10.2023 con cui il R.U.P., viste le sopraggiunte circostanze, imprevedute ed imprevedibili per questa amministrazione, ritenute le stesse indifferibili e funzionali alla corretta esecuzione delle opere affidata, invitata la DL a voler finalizzare apposita perizia di variante suppletiva;
- VISTA la nota acquisita in data 02.10.2023 al n.13423 del protocollo generale di questa Amministrazione, con cui il R.T.I. aggiudicatario delle lavorazioni di escavo in argomento (La Dragaggi srl/Sacchetti Verginio srl), stante le motivazioni ivi specificate, ha richiesto una proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione delle attività di dragaggio in parola;
- VISTA pertanto la sopraggiunta esigenza di dover dar corso ai citati adeguamenti, necessari all'esecuzione e alla buona riuscita dei lavori rispetto a quanto previsto in progetto;
- CONSIDERATO che, per le sopravvenute esigenze, originariamente non prevedibili all'atto della redazione del progetto esecutivo appaltato, si rendono necessari ed indifferibili gli adeguamenti in argomento, per come ampiamente documentato nei relativi elaborati di perizia;
- CONSIDERATO altresì che tali circostanze, imprevedute e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice, non alterando la natura generale del contratto, rientrano nella fattispecie delle modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- CONSIDERATO inoltre che il valore delle modifiche rese necessarie ed introdotte con la presente perizia suppletiva di variante è inferiore alle soglie di cui all'art. 106 comma 2, lettere a) e b) del sopracitato Codice;
- VISTO lo schema atto di sottomissione, redatto ai sensi dell'art.8 del D.M. 49/2018, sottoscritto per accettazione in data 04.10.2023 dal Legale Rappresentante del R.T.I. La Dragaggi S.r.l./Sacchetti Verginio S.r.l, con sede legale in Marghera (VE) Via Kossut n. 6, Codice Fiscale, P.IVA e numero



d'iscrizione del Registro Imprese di Venezia Rovigo 02499550271 - iscritta al n. VE-221627 di Repertorio Economico Amministrativo presso C.C.I.A.A. di VENEZIA ROVIGO;

- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONGONO

AL SEGRETARIO GENERALE

1. Di esprimere parere favorevole sul presente provvedimento, necessario all'approvazione dello stesso, concernente la Perizia suppletiva di variante n.1 del 04.10.2023, relativa all'intervento denominato "Porto di Civitavecchia - Dragaggi manutentivi (primo e secondo lotto) – approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione -1°lotto", che determina rispetto all'importo originario un aumento di € 408.142,78 netti, ed ha una incidenza percentuale pari al 7,56% dell'importo totale contrattuale.
2. L'importo totale dei lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a seguito della presente perizia di variante n.1 del 04.10.2023, ammonta a complessivi € 5.753.843,50, di cui € 14.901,16 per oneri della sicurezza specifici; non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii..
3. La copertura economica relativa all'importo di perizia è garantita dalle somme a disposizione del quadro economico di spesa generale dell'intervento di cui sopra, mantenendo invariata la spesa complessiva già stanziata.

Civitavecchia, li 09.10.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giorgio Fersini

IL DIRETTORE

Ing. Maurizio Marini



IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;
- VISTO l’art.10, comma 4, lettera c) della Legge 28.01.1994, n. 84 dove viene stabilito che il Segretario Generale “cura gli atti di competenza del Presidente...”;
- VISTO il Decreto del Presidente n.36 del 15.02.2021 di nomina del Dott. Paolo Risso a Segretario Generale di questa AdSP;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 94 del 24.03.2023 concernente l’Organizzazione della Segreteria Tecnico-Operativa di questa AdSP;
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 concernente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in legge n.120 del 11.09.2020;
- VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n.77 concernente “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cosiddetto decreto semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181);
- VISTO il D.L.gs. 50/2016 concernente “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- RITENUTO condivisibile quanto rappresentato dal Direttore dell’Area Pianificazione, Progettazione, Gestione delle Opere, Operazioni e Sicurezza Portuale e dal Responsabile del Procedimento con Proposta di cui infra;
- VERIFICATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VERIFICATA l’apposizione del visto di regolarità contabile e del visto di copertura economica del presente provvedimento da parte dell’Area Finanziaria e Contabile;



- **RITENUTO** che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti dagli Organi di questa AdSP;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del presente provvedimento assumendosene la titolarità ai sensi dell'art. 10, comma 4) lett. c) L.84/1994 e per l'effetto,

PROPONE AL PRESIDENTE

1. Di esprimere parere favorevole sul presente provvedimento, necessario all'approvazione dello stesso, concernente la Perizia suppletiva di variante n.1 del 04.10.2023, relativa all'intervento denominato "Porto di Civitavecchia - Dragaggi manutentivi (primo e secondo lotto) – approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione- 1° lotto", che determina rispetto all'importo originario un aumento di € 408.142,78 netti, ed ha una incidenza percentuale pari al 7,56% dell'importo originario contrattuale.
2. L'importo totale dei lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a seguito della presente perizia di variante n.1 del 04.10.2023, ammonta a complessivi € 5.753.843,50, di cui € 14.901,16 per oneri della sicurezza specifici, non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii..
3. La copertura economica relativa all'importo di perizia è garantita dalle somme a disposizione del quadro economico di spesa generale dell'intervento di cui sopra, mantenendo invariata la spesa complessiva già stanziata.
4. Di autorizzare il Responsabile del Procedimento a redigere e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi successivi, nonché quanto altro necessario alla completa realizzazione delle attività di cui al precedente punto 1;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel portale aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Data _____.10.2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Rizzo



IL PRESIDENTE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020, con il quale il Dott. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (AdSP);
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 concernente “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito in legge n.120 del 11.09.2020;
- VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n.77 concernente “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cosiddetto decreto semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181);
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’Area Pianificazione, Progettazione, Gestione delle Opere, Operazioni e Sicurezza Portuale proponenti il presente provvedimento, sottoscrivendolo attestano che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all’art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole del Segretario Generale sia per la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento che della rispondenza dello stesso agli indirizzi degli Organi di questa AdSP e che sottoscrivendolo se ne assume la titolarità;
- VERIFICATA l’apposizione del visto di regolarità contabile e del visto di copertura economica del presente provvedimento da parte dell’Area Finanziaria e Contabile;



DECRETA

ART. 1

E' approvata la perizia suppletiva di variante n.1 relativa all'intervento denominato "Porto di Civitavecchia - Dragaggi manutentivi (primo e secondo lotto) – approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione-1°lotto", che determina rispetto all'importo originario un aumento di € 408.142,78 netti, ed ha una incidenza percentuale pari al 7,56% dell'importo originario contrattuale.

ART. 2

L'importo totale dei lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a seguito della presente perizia di variante n.1 del 04.10.2023, ammonta a complessivi € 5.753.843,50, di cui € 14.901,16 per oneri della sicurezza specifici, non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii..

ART. 3

La copertura economica relativa all'importo di perizia è garantita dalle somme a disposizione del quadro economico di spesa generale dell'intervento di cui sopra, mantenendo invariata la spesa complessiva già stanziata.

ART. 4

È approvato l'allegato quadro economico di spesa per l'invariato importo complessivo pari ad € 6.900.557,77, rimodulato, secondo le esigenze di perizia, nell'importo dei lavori e conseguentemente per le somme a disposizione.

ART. 5

Di autorizzare il Responsabile del Procedimento a redigere e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi successivi, nonché quanto altro necessario alla completa realizzazione delle attività di cui al precedente art.1.

ART. 6

Di pubblicare il presente Decreto sul sito internet istituzionale dei questa AdSP, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, con le modalità e disposizioni di cui all'art. 37, comma 1 lett.b) del D.lgs. del 14.03.2013 n.33 e s.m.i..

Il presente decreto è composto da n. 8 pagine e da n. 1 allegato nei termini indicati.

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino

PROGETTO ESECUTIVO

Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto)

Quadro economico di spesa Perizia di Variante n.1

A.1	Importo lavori a corpo sottoposti a ribasso d'asta	€	6.097.787,72	
	A.1.1 di cui per Incidenza della mano d'opera	€	609.778,77	
A.2	Importo oneri della sicurezza diretti (a corpo) non soggetti a ribasso d'asta	€	3.918,05	
A.3	Importo oneri della sicurezza per attuazione COVID (a misura) non soggetti a ribasso d'asta	€	6.218,42	
		12,50% €	762.223,47	
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€	5.345.700,73	
A.1_PdV1	Importo lavori a corpo sottoposti a ribasso d'asta	€	461.003,53	
A.2_PdV1	Importo oneri della sicurezza diretti (a corpo) non soggetti a ribasso d'asta	€	4.764,69	
		12,50% €	57.625,44	
	TOTALE IMPORTO LAVORI di PdV1	€	408.142,78	
	NUOVO IMPORTO TOTALE I LAVORI	€	5.753.843,50	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	345.696,85	
b.0	per recupero d'asta	€	-	
b.1	Direzione lavori	€	-	
b.2	per lavori in economia	€	285.576,85	
b.3	per rilievi accertamenti e indagini	€	-	
b.4	per allacciamenti a pubblici servizi	€	-	
b.8	per imprevisti	5% €	305.396,21	
b.9	Incentivo per progettazione D.L.e contabilità	1,8% €	118.326,46	
b.10	per attività tecnico amministrative di supporto al RUP	€	41.037,88	
b.11	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	18.000,00	
b.12	spese per pubblicità	€	15.000,00	
b.13	spese per analisi e collaudi	€	16.880,00	
b.14	per contributo AVCP	€	800,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.146.714,26	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	6.900.557,77	

