



DECRETO N. 53 DEL 18/3/2021

Struttura/Area/Ufficio Proponente: AREA TECNICA E PIANIFICAZIONE DELLE OPERE/Uff. PAO
OGGETTO: "Porto di Civitavecchia - Dragaggi manutentivi (primo e secondo lotto) – approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione: indagini geognostiche e ambientali propedeutiche all'escavo" – Variante suppletiva.

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico	Responsabile del procedimento: (nome e cognome)	Data e Firma del Responsabile del Procedimento	Il Dirigente: (nome e cognome)	Data e Firma del Dirigente:
	Dott. Giorgio Fersini	11.03.2021	Ing. Maurizio Marini	11.03.2021

Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.)	
CIG: 8480567148	CUP: J37G19000020005
Allega Modulo Gara	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime il VISTO di regolarità contabile sulla base del PARERE espresso del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il quale garantisce il rispetto del principio di integrità del bilancio di Previsione ed il suo effettivo equilibrio economico/finanziario, attestando la disponibilità concreta della provvista finanziaria del capitolo per la copertura del presente atto.

Esercizio Finanziario: <u>2021</u>		
UPB: <u>2.1.</u>	Capitolo: <u>0211/20-01</u>	
Importo stanziato in competenza: €	Importo a residuo: €	
Importo già utilizzato: €	Importo già utilizzato: €	
Importo del Decreto € <u>159.899,30</u>		
Impegno n. <u>2020/6/1/1896</u>	del <u>14.03.2021</u>	
importo stanziato in competenza dopo l'approvazione del presente Decreto: €	Importo a residuo dopo l'approvazione del presente Decreto: €	
Visto del Dirigente Ufficio Ragioneria e Bilancio addetto al controllo del budget Angela Andriani (o delegato) data <u>18.03.2021</u> (firma)		
Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile (ad interim) Angela Andriani (o delegato) data _____ (firma) _____		
Impegno Pluriennale	Anno 20 -- n. _____ €	Anno 20 -- n. _____ €
Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile (ad interim) Angela Andriani (o delegato) data <u>18.03.2021</u> (firma)		
Proposta di decreto	Numero (Registro Area Finanziaria e Contabile) <u>n. 31/2021</u>	Data <u>14/03/2021</u>

IL PRESIDENTE
Dot. Pino Musolino



IL DIRIGENTE E IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO in particolare, il successivo D.Lgs. 169 del 04 agosto 2016, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell’art. 8, comma1, lettera f), della Legge del 07 agosto 2015, n. 124, con cui sono state sostituite le “Autorità Portuali” con le “Autorità di Sistema Portuale” ed, in particolare, all’Allegato A, è stata individuata l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (di seguito anche ADSP);
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15 dicembre 2020 di nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n.1 del 11.01.2021 di nomina ad interim della Dott.ssa Angela Andriani a Dirigente dell’Area Finanziaria e Contabile di questa AdSP;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 36 del 15.02.2021 di nomina del Dott. Paolo Riso a Segretario Generale di questa AdSP;
- VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.lgs. n 50/2016 e s.m.i. concernente “Codice dei Contratti Pubblici”;
- VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n.76 concernente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in legge n.120 del 11.09.2020;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 182 del 22.06.2020 con il quale è stato approvato l’intervento denominato “Porto di Civitavecchia - Dragaggi manutentivi (primo e secondo lotto) – approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione: indagini geognostiche e ambientali propedeutiche all’escavo” per l’importo complessivo di € 170.211,23 di cui € 154.680,24 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, €



15.530,99 per oneri della sicurezza specifici e oneri COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta, ed € 67.149,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- VISTO il Decreto del Presidente n. 351 del 16.12.2020 con il quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione avanzata dal Responsabile del Procedimento, dott. Giorgio Fersini, dell'intervento in argomento in favore della costituenda ATI POLISERVIZI S.r.l. - S.C.A. Servizi Chimici Ambientali S.r.l. con sede della Mandataria in Via S. Andrea delle Fratte, n.24 - 00187 Roma (RM), C.F. e P.I. 02864720103, per un importo complessivo di € 148.556,00 di cui € 133.025,01 per lavori a corpo al netto dell'offerta ed accettato ribasso del 14,000 %, oltre ad € 15.530,99 per oneri della sicurezza specifici e oneri Covid-19 non soggetti a ribasso d'asta, non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii..
- VISTA la Determina del Responsabile del Procedimento n. 1 del 11.01.2021, con la quale, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.lgs. n.50/2016, si dichiara l'aggiudicazione di cui al punto precedente a tutti gli effetti efficace;
- VISTA la Commessa prot.2537 del 23.02.2021
- VISTA la nota acquisita in data 26.02.2021 al n 2660 del protocollo generale di questa AdSP, con la quale l'ATI ha accettato incondizionatamente tutte le clausole contenute nella Commessa di cui al punto precedente;
- VISTA la nota del 13.10.2020, trasmessa dello studio legale Galioto e Mioli che intende ricorrere ad azioni giudiziarie volte alla tutela dei diritti ed interessi della propria assistita, stante il protrarsi delle criticità ivi rilevate;
- VISTA l'esigenza di dover garantire la sicurezza delle operazioni di accosto e l'agibilità degli ormeggi nei suddetti ambiti del Porto commerciale di Civitavecchia (banchine nn. 23 e 24);
- CONSIDERATO altresì che, alla data della presente, il CSLP non ha ancora riconosciuto la legittimità del ricorso procedimentale all'ATF di cui all'istanza prot. 10731 del 28.08.2019, che implica una variazione plano-batimetrica del sub ambito in argomento (banchina 34);
- RITENUTO di dover agire con ogni consentita sollecitudine, prevedendo non più lo "spostamento in ambito portuale" per come definito all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 173/2016, ma l'escavo dei fondali prospicienti le banchine nn 23 e 24, attuando così un intervento di maggiore efficacia e durabilità nel tempo;
- VISTA pertanto la sopraggiunta esigenza di dover rilocalizzare le stazioni di campionamento originariamente previste nel progetto appaltato per la caratterizzazione dei sedimenti dei fondali prospicienti la banchina 34, in corrispondenza delle banchine nn. 23 e 24, per ripristinarne le originarie quote batimetriche;



- **CONSIDERATO** che per sopravvenute esigenze, originariamente non prevedibili all'atto della redazione del progetto esecutivo appaltato, si rendono necessari ed indifferibili gli adeguamenti in argomento, per come ampiamente documentato nei relativi elaborati di perizia;
- **CONSIDERATO** altresì che tali circostanze, imprevedute e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice, non alterando la natura generale del contratto, rientrano nella fattispecie delle modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- **CONSIDERATO** inoltre che il valore delle modifiche resesi necessarie ed introdotte con la presente perizia suppletiva di variante è inferiore alle soglie di cui all'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del sopracitato Codice;
- **VISTO** l'ordine di servizio n.1 del 08.03.2021 del RUP, con il quale, nelle more della redigenda perizia di variante, si dà mandato al suddetto Raggruppamento di dar corso alle attività ivi indicate, relative alla redazione del progetto di bonifica bellica sistemica subacquea preventiva nelle aree e nelle verticali oggetto delle indagini geognostiche ed ambientali in argomento;
- **VISTA** la perizia suppletiva di variante redatta in data 08.03.2021;
- **VISTO** lo schema atto di sottomissione, redatto ai sensi dell'art.8 del D.M. 49/2018, sottoscritto per accettazione in data 10.03.2021 dal Legale Rappresentante della Società POLISERVIZI SRL con sede a Roma in Via S.Andrea delle Fratte 24 Cap. 00187 P. I.V.A.e C.F. 02864720103, Capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Poliservizi Srl/Servizi Chimici Ambientali Srl;
- **ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONGONO

AL SEGRETARIO GENERALE

1. Di esprimere parere favorevole sul presente provvedimento, necessario all'approvazione dello stesso, concernente la Perizia suppletiva di variante n.1 del 08.03.2021, relativa all'intervento denominato "Porto di Civitavecchia - Dragaggi manutentivi (primo e secondo lotto) – approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione: indagini geognostiche e ambientali propedeutiche all'escavo", che determina rispetto



- all'importo originario un aumento di € 11.343,30 netti, ed ha una incidenza percentuale pari all' 7,64% dell'importo totale contrattuale.
2. L'importo totale dei lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a seguito della presente perizia di variante n.1 del 08.03.2021, ammonta a complessivi € 159.899,30, di cui € 141.380,16 per lavori a corpo oltre ad € 18.519,14 per oneri della sicurezza specifici e oneri Covid-19, non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii..
 3. La copertura economica relativa all'importo di perizia è garantita dalle somme a disposizione del quadro economico di spesa generale dell'intervento di cui sopra alle voce imprevisti, mantenendo invariata la spesa complessiva già stanziata.

Civitavecchia, li 11.03.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giorgio Fersini

IL DIRIGENTE AREA TECNICA E PIANIFICAZIONE OPERE

Ing. Maurizio Marini



IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;
- VISTO l’art.10, comma 4, lettera c) della Legge 28.01.1994, n. 84 dove viene stabilito che il Segretario Generale “cura gli atti di competenza del Presidente...”;
- VISTO il Decreto del Presidente n.1 del 11.01.2021 relativo alla nomina ad interim della Dott.ssa Angela Andriani a Dirigente dell’Area Finanziaria e Contabile di questa AdSP;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 36 del 15.02.2021 relativo alla nomina del Dott. Paolo Riso a Segretario Generale di questa AdSP;
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019 e successiva integrazione con Delibera n. 46 del 09.09.2020;
- RITENUTO condivisibile quanto rappresentato dal Dirigente dell’Area Tecnica e Pianificazione delle Opere e dal Responsabile del Procedimento con Proposta del 11.03.2021;
- VERIFICATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VERIFICATA l’apposizione del visto di regolarità contabile e del visto di copertura economica del presente provvedimento da parte dell’Area Finanziaria e Contabile;
- RITENUTO che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti dagli Organi di questa AdSP;

ESPRIME

Parere favorevole all’approvazione del presente provvedimento assumendosene la titolarità ai sensi dell’art. 10, comma 4) lett. c) L.84/1994 e per l’effetto

PROPONE



AL PRESIDENTE

1. Di esprimere parere favorevole sul presente provvedimento, necessario all'approvazione dello stesso, concernente la Perizia suppletiva di variante n.1 del 08.03.2021, relativa all'intervento denominato "Porto di Civitavecchia - Dragaggi manutentivi (primo e secondo lotto) – approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione: indagini geognostiche e ambientali propedeutiche all'escavo", che determina rispetto all'importo complessivo originario un aumento di € 11.343,30 netti, ed ha una incidenza percentuale pari all' 7,64% dell'importo totale contrattuale.
2. L'importo totale dei lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a seguito della presente perizia di variante n.1 del 08.03.2021 ammonta a complessivi € 159.899,30, di cui €. 141.380,16 per lavori a corpo oltre ad € 18.519,14 per oneri della sicurezza specifici e oneri Covid-19, non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii..
3. La copertura economica relativa all'importo di perizia è garantita dalle somme a disposizione del quadro economico di spesa generale dell'intervento di cui sopra alle voce imprevisti, mantenendo invariata la spesa complessiva già stanziata.
4. Di autorizzare il Responsabile del Procedimento a redigere e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi successivi, nonché quanto altro necessario alla completa realizzazione delle attività di cui al precedente punto 1;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel portale aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Data ____ .03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Risso

IL PRESIDENTE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15 dicembre 2020 d, con il quale il Dott. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro–Settentrionale;
- VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- VISTO il “Regolamento sul Procedimento Amministrativo” di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019;
- VISTA la Delibera n. 46 del 9.09.2020 con la quale il Comitato di Gestione ha integrato l’art. 11 del suddetto Regolamento;
- PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente proponenti il presente provvedimento, sottoscrivendolo attestano che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all’art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole del Segretario Generale sia per la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento che della rispondenza dello stesso agli indirizzi degli Organi di questa AdSP e che sottoscrivendolo se ne assume la titolarità;
- VERIFICATA l’apposizione del visto di regolarità contabile e del visto di copertura economica del presente provvedimento da parte dell’Area Finanziaria e Contabile;

DECRETA

ART. 1

E’ approvata la perizia suppletiva di variante n.1 relativa all’intervento denominato “Porto di Civitavecchia - Dragaggi manutentivi (primo e secondo lotto) – approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione: indagini geognostiche e ambientali propedeutiche all’escavo”, che determina rispetto all’importo complessivo originario un aumento di € 11.343,30 netti ed ha una incidenza percentuale pari all’ 7,64% dell’importo totale contrattuale.



ART. 2

L'importo totale dei lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara, a seguito della presente perizia di variante n.1, ammonta a complessivi € 159.899,30, di cui € 141.380,16 per lavori a corpo oltre ad € 18.519,14 per oneri della sicurezza specifici e oneri Covid-19, non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii..

ART. 3

La copertura economica relativa all'importo di perizia è garantita dalle somme a disposizione del quadro economico di spesa generale dell'intervento di cui sopra alle voce imprevisti, mantenendo invariata la spesa complessiva già stanziata.

ART. 4

È approvato l'allegato quadro economico di spesa per l'invariato importo complessivo pari ad € 215.705,58, rimodulato, secondo le esigenze di perizia, nell'importo dei lavori e conseguentemente per le somme a disposizione.


ART. 5

Di autorizzare il Responsabile del Procedimento a redigere e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi successivi, nonché quanto altro necessario alla completa realizzazione delle attività di cui al precedente art.1.

ART. 6

Di pubblicare il presente Decreto sul sito internet istituzionale dei questa AdSP, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, con le modalità e disposizioni di cui all'art. 37, comma 1 lett.b) del D.lgs. del 14.03.2013 n.33 e s.m.i..

Il presente decreto è composto da n. 9 pagine e da n. 1 allegato nei termini indicati.

IL PRESIDENTE
Dot. Pino Musolino


OGGETTO: Porto di Civitavecchia - Dragaggi manutentivi (primo e secondo lotto) –approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione: indagini geognostiche e ambientali propedeutiche all'escavo

Quadro economico di spesa dopo Pdv

A					
LAVORI					
a.1	Per lavori a corpo soggetti a ribasso di cui per l'incidenza della mano d'opera	€	154.680,24		
a.2	Per oneri della sicurezza e oneri COVID19 specifici non soggetta ribasso d'asta	€	70.970,37		
	Ribasso d'asta	14,000%	€ 21.655,23		
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€	148.556,00		
a.1.1	Per lavori a corpo di PdV soggetti a ribasso comprensivi d'incidenza della mano d'opera	€	164.395,54		
a.2.2	Per oneri della sicurezza e oneri COVID19 specifici non soggetta ribasso d'asta	€	18.519,14		
	Ribasso d'asta	14,000%	€ 23.015,38		
	TOTALE IMPORTO LAVORI	€	159.899,30		
B					
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
b.0	per recupero d'asta	€	23.015,38		
b.1	per lavori in economia	€	-		
b.2	per rilievi accertamenti e indagini	€	-		
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi	€	-		
b.4	per imprevisti	7%	€ 788,66		
b.5	Incentivo per progettazione D.L. e contabilità	2%	€ 3.063,80		
b.6	per attività tecnico amministrative e di supporto al RUP	€	30.515,76		
b.7	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	-		
b.8	spese per pubblicità	€	-		
b.9	spese per analisi e collaudi	€	-		
b.10	per IVA	€	-		
b.11	per contributo AVCP	€	-		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	55.806,28		
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	215.705,58		